



Große Kreisstadt Backnang
Sitzungsvorlage

N r . **111/23/GR**

Federführendes Amt	Hochbauamt		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Kenntnis	Gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt und des Verwaltungs- und Finanzausschusses	14.09.2023	öffentlich

**Gymnasium in der Taus – Errichtung einer Containeranlage für zwei Klassenräume–
Bekanntgabe der Vergabe**

Bekanntgabe der Vergabe:

Die Firma KIP Fertigbau GmbH aus Dülmen hat am 12.07.2023 vom Hochbauamt Backnang, auf der Grundlage ihres Angebots vom 27.06.2023, den Auftrag für die Errichtung der Containeranlage zum Gesamtpreis in Höhe von 277.251,22 Euro brutto erhalten.

Finanzielle Auswirkungen des Vorhabens auf den Haushalt:	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Produktsachkonto:	21100602-78710010.001
Für Vergaben zur Verfügung:	578.000,00 €
inklusive vorstehender Vergabe erforderliche Mittel:	287.052,68 €
über-/außerplanmäßig erforderliche Mittel:	€
Deckungsmittel (PSK):	€
Deckungsmittel (PSK):	€
Deckungsmittel (PSK):	€
Zusätzliche Folgekosten (Jahr):	€

Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen in der Begründung

Amtsleiter:	Sichtvermerke:		
 Datum/Unterschrift	I	10	
	Kurzzeichen	Datum	

Begründung:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.03.2023 den Sammelbaubeschluss „Baubeschlüsse für Umbau-, und Sanierungsmaßnahmen an Schulen, Sporthallen und Verwaltungsgebäuden im Rahmen des genehmigten Haushaltsplans“ gefasst. Dieser umfasst auch die Errichtung einer Containeranlage für zwei Klassenräume für das Gymnasium in der Taus.

Die Errichtung der Containeranlage wurde vom Hochbauamt Backnang öffentlich ausgeschrieben.

Insgesamt haben zehn Bieter die Ausschreibungsunterlagen abgerufen, hiervon haben vier ein Angebot abgegeben.

Zum Submissionstermin am 04.07.2023 lagen folgende vier Angebote zur Wertung vor.

Nr.	Bieter	Auftragssumme Euro
1.	KIP Fertigbau GmbH	277.251,22 Euro brutto
2.	Bieter 2	327.250,00 Euro brutto
3.	Bieter 3	332.320,59 Euro brutto
4.	Bieter 4	592.263,00 Euro brutto

Die Firma KIP Fertigbau GmbH aus Dülmen ist nach Wertung der Angebote wirtschaftlich günstigste Bieterin. Der Auftrag wurde gemäß § 9, Absatz 1, Ziffer 3b der Hauptsatzung diesem Unternehmen erteilt.

Der Amtspreis für die Errichtung der Containeranlage lag bei 300.000,- Euro brutto.

Mit dem vorliegenden Angebot wurde für die Errichtung der Containeranlage der Amtspreis um ca. 7,6 % unterschritten.

Das Hochbauamt hat den Auftrag auf dieser Grundlage erteilt.

Es sind Mittel im Haushalt der Stadt Backnang für das Jahr 2023 eingestellt.

Die Arbeiten haben im August 2023 begonnen und sollen bis Dezember 2023 abgeschlossen werden.