



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 217/04

Federführendes Amt	Stadtbauamt		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Gemeinderat	20.01.2005	öffentlich

Feststellung der Schlussabrechnung für die Bauvorhaben Sanierung Turmschulhaus, Errichtung Außentreppe und Sanierung Gotischer Chor

Beschlussvorschlag:

Von der Schlussabrechnung der o. a. Bauvorhaben mit den auf der Rückseite aufgeführten Zahlen wird zustimmend Kenntnis genommen.

Begründung:

siehe Anlage

Haushaltsrechtliche Deckung		HHSt.:					
Haushaltsansatz:				EUR	EUR		
Haushaltsrest:				EUR	EUR		
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:				EUR	EUR		
Für Vergaben zur Verfügung:				EUR	EUR		
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe):				EUR	EUR		
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:				EUR	EUR		
Amtsleiter:		Sichtvermerke:					
		I	II	III	10	20	60
10.01.2005 Datum/Unterschrift		Kurzzeichen Datum					

I. Haushaltsplanansatz (bereitgestellte Mittel):

Sanierung Turmschulhaus (2.6154.940250.8 – 001)
einschließlich der Mittel für die Außentreppe (2.6154.940240.0 – 001)

Jahr 2000:	383.469 EUR
(außerplanmäßige Ausgabe) Jahr 2000:	332.340 EUR
Jahr 2001:	91.010 EUR
(außerplanmäßige Ausgabe) Jahr 2001:	479.383 EUR
(außerplanmäßige Ausgabe) Jahr 2002:	21.983 EUR
Jahr 2003:	60.000 EUR
Insgesamt:	1.368.185 EUR

Sanierung Gotischer Chor (2.6154.940260.5 – 001)

Jahr 2001:	409.034 EUR
Jahr 2002:	414.000 EUR
Insgesamt:	823.034 EUR

Haushaltsplanansatz (Gesamtsumme)

2.191.219 EUR

II. Ergebnis der Schlussabrechnung:

Sanierung Turmschulhaus (2.6154.940250.8 – 001)
einschließlich der Kosten für die Außentreppe (2.6154.940240.0 – 001)

Jahr 2000:	323.036 EUR
Jahr 2001:	938.666 EUR
Jahr 2002:	34.889 EUR
Jahr 2003:	25.043 EUR
Jahr 2004:	9.503 EUR
Insgesamt:	1.331.137 EUR

Von den Gesamtkosten wurden ca. 355.000 Euro für die Errichtung der Außentreppe benötigt.

Sanierung Gotischer Chor (2.6154.940260.5 – 001)

Jahr 2001:	96.471 EUR
Jahr 2002:	106.988 EUR
Jahr 2003:	48.039 EUR
Jahr 2004:	361.303 EUR
Jahr 2005:	24.105 EUR
Insgesamt:	636.906 EUR

Ergebnis der Schlussabrechnung (Gesamtsumme)

1.968.043 EUR

III. Weniger-Ausgaben:**223.176 EUR**

Von den Weniger-Ausgaben werden voraussichtlich ca. 136.000 für den Anbau an das Bandhaus benötigt.

IV. Wesentliche Einzelvergaben (ab 250.000 EUR - ohne MWSt.- zwingend aufzuführen):

Firma	Ausgeführte Arbeiten	Vergabesumme EUR	Abrechnungs- summe EUR	Mehr- / Weniger- Ausgaben EUR
Architekturbüro Manderscheid, Rottenburg	Architektenleistungen	324.185	324.185	0
Ingenieurbüro Förderer u. Zimmermann, Backnang	Ingenieurleistungen	32.354	32.354	0
Ingenieurbüro Grau, Bietigheim	Ingenieurleistungen	54.065	54.065	0
Fritz Müller GmbH, Backnang	Betonarbeiten, Fundamente – Turmschulhaus	18.033	28.516	+10.483
Beck GmbH, Cleebronn	Stahlbauarbeiten – Turmschulhaus	30.515	25.234	- 5.281
Heilig Metallhandwerk, Rottenburg	Schlosserarbeiten – Turmschulhaus	27.164	25.400	- 1.764
Kübler GmbH, Auenwald	Malerarbeiten – Turmschulhaus	52.715	42.717	- 9.998
Otto Obermüller, Winnenden	Tischlerarbeiten – Turmschulhaus	67.701	62.146	-5.555
Elektro A. Peter, Backnang	Elektroinstallation – Turmschulhaus	56.761	62.135	+ 5.374
Pfeil GmbH, Backnang	Gipserarbeiten – Turmschulhaus	96.324	114.689	+ 18.365

Pfeil GmbH, Backnang	F30 Trennwände – Turmschulhaus	37.367	27.292	- 10.075
Ludwig Riemp KG, Oberboihingen	Holzbauarbeiten – Turmschulhaus	119.070	182.960	+ 63.890
Schwarz Fußboden- technik GmbH, Aspach	Parkettarbeiten – Turmschulhaus	36.619	36.518	- 101
C. F. Stroh, Backnang	Heizungsinstallation – Turmschulhaus	38.419	40.758	+ 2.339
Firma	Ausgeführte Arbeiten	Vergabesumme EUR	Abrechnungs- summe EUR	Mehr- / Weniger- Ausgaben EUR
Herbert Hofmaier, Backnang	Glaserarbeiten – Turmschulhaus	41.326	38.580	- 2.746
Pickhan Umform- technik GmbH, Siegen	Außentreppe	235.164	235.112	- 52
Karl Fiedler, Waldstetten und Christine Ade, Backnang	Hist. Untersuchung, Restaurations- und Verputzarbeiten – gotischer Chor	116.123	106.245	- 9.878
Melchior Natursteinbetriebe, Freudental	Steinmetzarbeiten – Gotischer Chor	130.999	140.094	+ 9.095
Beck GmbH, Cleebronn	Metallbauarbeiten – Gotischer Chor	31.680	27.777	- 3.903
Fritz Müller GmbH, Backnang	Einbau Deckenplatten – Gotischer Chor	19.571	18.228	- 1.343
B. Wurst GmbH & Co. KG, Murrhardt	Verglasungsarbeiten – Gotischer Chor	52.821	47.801	- 5.020