



## Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r .                      230/05

Federführendes Amt	Stadtbauamt		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Gemeinderat	20.01.2005	öffentlich

### Feststellung der Schlussabrechnung für das Bauvorhaben Jugendhaus - Erweiterung und Teilsanierung

#### Beschlussvorschlag:

Von der Schlussabrechnung des o. a. Bauvorhabens mit den auf der Rückseite aufgeführten Zahlen wird zustimmend Kenntnis genommen.

#### Begründung:

siehe Anlage

Haushaltsrechtliche Deckung	HHSt.:		
Haushaltsansatz:		EUR	EUR
Haushaltsrest:		EUR	EUR
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:		EUR	EUR
Für Vergaben zur Verfügung:		EUR	EUR
Aufträge erteilt (einschl. vorst. Vergabe):		EUR	EUR
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:		EUR	EUR

Amtsleiter:	Sichtvermerke:					
	I	II	III	10	20	60
10.01.2005 Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

**I. Haushaltsplanansatz (bereitgestellte Mittel):**

HHSt.: 2.4601.940000.9 – 001	Jahr 2001	51.129 EUR
	Jahr 2002	409.000 EUR
	Jahr 2003	154.000 EUR
	insgesamt:	614.129 EUR

**II. Ergebnis der Schlussabrechnung:**

HHSt.: 2.4601.940000.9 – 001	Jahr 2001	1.462 EUR
	Jahr 2002	261.626 EUR
	Jahr 2003	337.685 EUR
	Jahr 2004	13.186 EUR
	insgesamt:	613.959 EUR

**III. Weniger-Ausgaben:**

<b>170 EUR</b>
----------------

**IV. Wesentliche Einzelvergaben (ab 250.000 EUR -ohne MWSt.- zwingend aufzuführen):**

Firma	Ausgeführte Arbeiten	Vergabesumme GR EUR	Abrechnungssumme EUR	Mehr- / Weniger-Ausgaben EUR
Planungsgruppe efk, Backnang	Architektenleistungen	56.058	51.876	- 4.182

Ingenieurbüro Förderer u. Zimmer- mann, Backnang	Ingenieurleistungen	18.090	18.090	0
Ingenieurbüro Burkhardt, Backnang	Tragwerksplanung	23.724	23.724	0
<b>Firma</b>	<b>Ausgeführte Arbeiten</b>	<b>Vergabesumme GR EUR</b>	<b>Abrechnungs- summe EUR</b>	<b>Mehr- / Weniger- Ausgaben EUR</b>
W. Schmidt GmbH, Freiberg a. N.	Abbruch-, Erd- und Rohbauarbeiten	154.395	159.452	+ 5.057
FWS-Bedachungen GmbH, Weissach	Flaschner- und Dachabdichtungsarbeiten	18.123	18.260	+ 137
Heima GmbH & Co., Balingen	Heizungsinstallation	32.813	32.676	- 137
Elektro Ulrich GbR, Auenwald	Elektroinstallation	29.278	31.346	+ 2.068
Ikker Metallbau, Welzheim	Metallbauarbeiten	24.476	24.297	- 179
Ikker Metallbau, Welzheim	Metallfensterarbeiten	18.250	18.001	- 249
Herbert Hofmaier, Backnang	Holzfensterarbeiten	32.917	28.783	- 4.134
SLK GmbH, Plüderhausen	Raumlufttechnik	30.837	28.660	- 2.177