



**Stadt Backnang
Sitzungsvorlage**

N r . 233/05

Federführendes Amt	Stadtbauamt		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Gemeinderat	20.01.2005	öffentlich

**Feststellung der Schlussabrechnung für das Bauvorhaben
Sanierungsmaßnahme Schiller- und Pestalozzischule - Brandschutzmaßnahmen**

Beschlussvorschlag:

Von der Schlussabrechnung des o. a. Bauvorhabens mit den auf der Rückseite aufgeführten Zahlen wird zustimmend Kenntnis genommen.

Begründung:

siehe Anlage

Haushaltsrechtliche Deckung	HHSt.:		
Haushaltsansatz:		EUR	EUR
Haushaltsrest:		EUR	EUR
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:		EUR	EUR
Für Vergaben zur Verfügung:		EUR	EUR
Aufträge erteilt (einschl. vorst. Vergabe):		EUR	EUR
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:		EUR	EUR

Amtsleiter:	Sichtvermerke:					
	I	II	III	10	20	60
10.01.2005 Datum/Unterschrift						
	Kurzzeichen Datum					

I. Haushaltsplanansatz (bereitgestellte Mittel):

Schillerschule (2.2110.940000.5 – 001)

Jahr 2001:	234.172 EUR
Jahr 2002:	90.000 EUR
(außerplanmäßige Ausgabe) Jahr 2003:	39.051 EUR
Insgesamt:	363.223 EUR

Pestalozzischule (2.2700.946000.9 – 001)

Jahr 2001:	218.833 EUR
Jahr 2002:	41.000 EUR
(überplanmäßige Ausgabe) Jahr 2002:	11.500 EUR
(außerplanmäßige Ausgabe) Jahr 2003:	2.919 EUR
Insgesamt:	274.252 EUR

Haushaltsplanansatz (Gesamtsumme)**637.475 EUR****II. Ergebnis der Schlussabrechnung:**

Schillerschule (2.2110.940000.5 – 001)

Jahr 2001:	179.844 EUR
Jahr 2002:	126.254 EUR
Jahr 2003:	38.751 EUR
Jahr 2004:	19.386 EUR
Insgesamt:	364.235 EUR

Pestalozzischule (2.2700.946000.9 – 001)

Jahr 2001:	153.736 EUR
Jahr 2002:	59.839 EUR

Jahr 2003:	38.919 EUR
Jahr 2004:	10.000 EUR
Insgesamt:	262.494 EUR

Ergebnis der Schlussabrechnung (Gesamtsumme)

626.729 EUR

III. Weniger-Ausgaben:

10.746 EUR

IV. Wesentliche Einzelvergaben (ab 250.000 EUR - ohne MWSt.- zwingend aufzuführen):

Firma	Ausgeführte Arbeiten	Vergabesumme GR EUR	Abrechnungssumme EUR	Mehr- / Weniger-Ausgaben EUR
Frankenberger, Ilsfeld	Architektenleistungen - Schillerschule	16.785	16.785	0
Frankenberger, Ilsfeld	Architektenleistungen - Pestalozzischule	17.704	17.704	0
Ingenieurbüro Bäuerle, Waiblingen	Ingenieurleistungen - Schillerschule	20.203	20.203	0
Ingenieurbüro Bäuerle, Waiblingen	Ingenieurleistungen - Pestalozzischule	24.135	24.135	0
Gergeni Metallbau, Heidenheim	Metallbauarbeiten - Schillerschule	99.699	69.805	- 29.894
Sybac Metallbau GmbH, Oelsnitz	Metallbauarbeiten - Pestalozzischule	87.252	84.031	- 3.221
Firma	Ausgeführte Arbeiten	Vergabesumme GR EUR	Abrechnungssumme EUR	Mehr- / Weniger-Ausgaben EUR

Gerhard Freitag, Backnang	Brandschutztüren- Schillerschule	18.289	27.023	+ 8.734
Schreinerei Renz, Backnang	Schreinerarbeiten – Pestalozzischule	21.985	23.344	+ 1.359
Gebrüder Hörner, Backnang	Malerarbeiten- Schillerschule	13.001	11.454	- 1.547
Gebrüder Hörner, Backnang	Malerarbeiten- Pestalozzischule	11.906	12.189	+ 283
Elektro A. Peter, Backnang	Elektroinstallation und ELA- Schillerschule	51.608	47.279	- 4.329
Elektro A. Peter, Backnang	Elektroinstallation und ELA – Pestalozzischule	53.175	46.723	- 6.452
Elektro A. Peter, Backnang	Brandmeldeanlage Schiller- und Pestalozzischule	47.861	46.391	- 1.470