



Umbau Krähenbachkreuzung BW 29

Vorstellung Bauvorhaben und
Umleitungsverkehre

1. Bauabschnitt

Rückbau Kreisverkehr



Baufeld	Sämtliche Baufelder sind grundsätzlich mit einer Absturzsicherung zum Fußgängerbereich hin abzusichern!
Stahlplatte	
Fußweg	


RTS GmbH RTS Verkehrssicherung	
Projekt:	Ausbau B14
Auftraggeber:	RP Stuttgart
Ortlichkeit:	Backnang Aspacher Str BW29
Plan Nr.:	KVP BW29
Gerechnet:	Niko Terzidis
Datum:	22.01.26
Baubeginn:	Bauende:
01.02.26	

1. Bauabschnitt

Rückbau Kreisverkehr


- ab 06.02.2026
- keine Sperrung nötig
- außerhalb hochfrequentierter Verkehrszeiten
- Abbau der Gabionenmauer
- Neubau der Abfahrt Fahrtrichtung Backnang
- Zufahrt Santa Lucia über BauGeno-Kreisverkehr


2. Bauabschnitt Sperrung (ca. 2,5 Monate)



2. Bauabschnitt

Umleitung Aspacher Straße





3. Bauabschnitt

Abriss BW 29

- Abriss der alten Brücke
 - Zeitpunkt steht derzeit noch nicht fest
 - Vorgabe Stadtverwaltung: Nur in den Ferien
 - Vollsperrung Anschlussstelle Aspacher Straße
- ➔ Weitergehende Informationen zum weiteren Bauablauf vsl. in der ATU-Sitzung 26.02.2026