BACKNANG BK

Stadt Backnang Sitzungsvorlage	Nr. 231/05

Federführendes Amt	Stadtbauamt		
Behandlung	**Gremium**	**Termin**	**Status**
zur Beschlussfassung	Gemeinderat	20.01.2005	öffentlich

Feststellung der Schlussabrechnung für das Bauvorhaben
Sanierung Rathaus Backnang - Sanierung Sitzungssaal, Treppenaufgang und Flure sowie Brandschutzmaßnahmen

Beschlussvorschlag:

Von der Schlussabrechnung des o. a. Bauvorhabens mit den auf der Rückseite aufgeführten Zahlen wird zustimmend Kenntnis genommen.

Begründung:

siehe Anlage

Haushaltsrechtliche Deckung **HHSt.:**		
Haushaltsansatz:	EUR	EUR
Haushaltsrest:	EUR	EUR
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:	EUR	EUR
Für Vergaben zur Verfügung:	EUR	EUR
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe):	EUR	EUR
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:	EUR	EUR

Amtsleiter:	**Sichtvermerke:**					
	I	II	III	10	20	60
10.01.2005 Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

I. Haushaltsplanansatz (bereitgestellte Mittel):

HHSt.: 2.6154.940220.6 – 001	Jahr 1999	35.790 EUR
	Jahr 2000	153.388 EUR
	Jahr 2001	153.388 EUR
(überplanmäßige Ausgabe)	Jahr 2001	66.468 EUR
(außerplanmäßige Ausgabe)	Jahr 2002	36.435 EUR
	Jahr 2003	100.000 EUR
	insgesamt:	545.469 EUR

II. Ergebnis der Schlussabrechnung:

HHSt.: 2.6154.940220.6 – 001	Jahr 1999	0 EUR
	Jahr 2000	180.593 EUR
	Jahr 2001	225.258 EUR
	Jahr 2002	36.435 EUR
	Jahr 2003	66.182 EUR
	Jahr 2004	2.304 EUR
	insgesamt:	510.772 EUR

III. Weniger-Ausgaben: **34.697 EUR**

IV. Wesentliche Einzelvergaben (ab 250.000 EUR -ohne MWSt.- zwingend aufzuführen):

Firma	Ausgeführte Arbeiten	Vergabesumme GR EUR	Abrechnungs-summe EUR	Mehr- / Weniger-Ausgaben EUR

Innenarchitektur Tober, Horb a. N.	Gestaltung Sitzungssaal mit Treppenhaus und Flur	21.589	21.589	0
Firma	**Ausgeführte Arbeiten**	**Vergabesumme GR EUR**	**Abrechnungs-summe EUR**	**Mehr- / Weniger-Ausgaben EUR**
Schreinerei Nieß, Oppenweiler	Schreinerarbeiten - Sitzungssaal	23.379	21.719	- 1.660
F. Schüle GmbH, Korntal-Münchingen	Medientechnik – Sitzungssaal	44.581	44.703	+ 122
Maler- und Stukkateurgeschäft Kübler, Auenwald	Putz- und Stuckarbeiten Treppenhaus	51.169	47.206	- 3.963
Feucht GmbH, Backnang	Natursteinarbeiten – Treppenhaus	20.428	18.586	- 1.842
Mäule und Krusch, Ludwigsburg	Restaurierungsarbeiten - Treppenhaus	14.827	17.086	+ 2.259
G. Freitag Möbel-Innenausbau, Backnang	Schreinerarbeiten – Treppenhaus	36.610	42.950	+ 6.340
Elektro Pfeil, Backnang	Elektroinstallationsarbeiten – Treppenhaus	22.224	16.149	- 6.075
Elektro Rall GmbH, Backnang	Elektroinstallationsarbeiten – Treppenhaus	9.355	19.983	+ 10.628
Maler Thom, Backnang	Trockenbauarbeiten – Brandschutzmaßnahmen	19.965	16.770	- 3.195